

INFORME MENSUAL DE OBRAS POR CONTRATO

Regresar principal		ENTIDAD FISCALIZABLE		Municipio de Chicoloapan, México.		N° ENTIDAD FISCALIZABLE		83		MES CORRESPONDIENTE: (1)		JUNIO DE 2022		Regresar principal														
NUM. PROC.	CUENTA CONTABLE 1236 ó 1238	NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	IMPORTE CONTRATO Y/O CONVENIO	TIPO DE RECURSO	SALDO EJERCICIO ANTERIOR (S.F. Cuenta 1234 ó 1235)	No. ESTIMACIÓN (2)	PERIODO DE ESTIMACIÓN (3)	IMPORTE DE OBRA EJECUTADA EN EL MES (4)	I.V.A. (5)	IMPORTE TOTAL (Cuentas 1235 ó 1236)	RETENCIONES (Cuenta 3117)				AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (Cuenta 1134)			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO NETO	SALDO EJERCIDO ACUMULADO (S.F. Cuenta 1235 + 1236 ó 1236)	SALDO POR EJERCER	ESTATUS (12)	PÓLIZA		AVANCE		
												2% (6)	0.2% (7)	0.8% (8)	OTROS (9)	SUB TOTAL	AMORTIZADO (10)	IVA (11)						SUB TOTAL	TIPO Y NÚMERO (13)	FECHA (14)	FÍSICO (15)	FINANCIERO (16)
137		REPAVIMENTACIÓN DE CALLE MARGARITAS	COLONIA SANTA ROSA	1,908,768.59	FISMDF 2022		1 UNO NORMAL	11/05/22 AL 25/05/22	298,409.21	47,745.47	346,154.68	5,969.18				5,969.18	88,544.83	14,327.14	103,871.77	108,839.95	236,314.73	346,154.68	1,563,603.90	PROCESO	E-		30%	18%
138		REPAVIMENTACIÓN DE CALLE LAGO DE CHAPULTEPEC	BARRIO TLATEL	993,710.91	FISMDF 2022		UNICA FINIQUITO	24/05/22 AL 31/05/22	958,847.34	137,083.57	993,710.91	17,132.95				17,132.95	256,994.20	41,119.07	298,113.27	315,246.22	678,464.69	993,710.91	0.00	TERMINADA	E-		100%	100%
139		REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIUDAD JUÁREZ	COLONIA FRANCISCO VILLA	344,698.08	FISMDF 2022		1 UNO NORMAL	23/05/22 AL 31/05/22	280,348.00	41,655.68	302,003.68	5,206.96				5,206.96	86,112.42	14,257.98	103,370.41	108,577.37	193,426.31	302,003.68	42,664.40	PROCESO	E-		88%	88%
140		CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO EN LA AVENIDA RIO COATEPEC	BARRIOS MEXICO BB, SAN MIGUEL, NAVIDAD, TLATEL Y COL. NUEVO SAN	1,989,208.37	FISMDF 2022		1 UNO NORMAL	24/05/22 AL 06/06/22	929,394.72	148,703.18	1,078,097.90	18,587.89				18,587.89	308,670.42	48,367.27	358,057.89	376,645.68	701,452.30	1,078,087.88	911,111.49	PROCESO	E-		64%	64%
TOTALES		4 OBRAS		5,237,248.95					2,344,798.27	375,167.88	2,719,967.15	46,895.98				46,895.98	744,321.67	119,091.47	883,413.14	910,309.12	1,809,658.03	2,719,967.15	2,517,279.80					

CHICOLAPAN
LIC. NANCY RAMÍREZ GÓMEZ VARGAS
Presidente Municipal
C. TEODORA JANET VALENZUELA AGUILAR
Secretaría del Ayuntamiento
M.A.P. MANUEL ALEJANDRO MENDOZA CRISTÓBAL
Tesorero Municipal
ING. ARO. DANIEL VICIÑA BOJORGES
Similitud a Director de Obras Públicas

FECHA DE IMPRESIÓN		
DÍA	MES	AÑO
27	07	2022

LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE INFORME, SON DATOS CONCILIADOS CON EL ÁREA DE TESORERÍA (O DIRECCIÓN DE FINANZAS) Y SON COINCIDENTES CON LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISCO N° 1 "INFORMACIÓN CONTABLE", QUE FORMA Y CONFORMA A LA CUENTA PÚBLICA PRESENTADA EN ESTE MES; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN: ART. 61° FRACC. XXXII Y XXXIII DE LA CONST. POLÍTICA DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; ART. 350° FRACC. III DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL EDO. DE MEX. Y MPLOS.; ART. 3° Y 4° FRACC. II, ART. 8° EN SUS FRACC. I, II, V, XIX, XXIX, ART. 32° DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL EDO. MEX. Y CIRCULAR OSFEM 03-05 DE FECHA 9 DE MARZO DE 2005 EMITIDA POR EL OSFEM. ART. 96 BIS EN SUS FRACC. IX, X, XI, XX, XXIV Y XXVI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, LO ANTERIOR LO CONFIRMAN LOS QUE FIRMAN AL CALCE.

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO